

Oficio No. VRAD/E/314/2017.

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 15 de diciembre de 2017.

*ACUSE*

**DOCTOR  
SALVADOR A. MALO ÁLVAREZ**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU  
P R E S E N T E:

Por este conducto le informo los avances de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2017 exponiendo lo siguiente:

Descripción de la Obra	Avance	
	Físico	Financiero
Terminación de un Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, tercera etapa.	64%	46%
Construcción de un Instituto para Profesores de la Universidad de la Cañada.	22%	13%
Equipamiento de Aulas y Modernización de Luminarias en la Universidad de la Cañada.	0%	0%

Anexo archivo en Excel para los fines que convengan.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [icarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:icarlosv@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum moliri"*

  
L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA

16 ENE 2018  
12-19



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ - Director de la Cañada; Para su superior conocimiento.  
DR. ISAIAS ELIZARRARAZ ALCARAZ - Director de Fortalecimiento Institucional - para su conocimiento.  
Expediente.

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
Seguimiento a las Obras Asignadas a los Recursos del FAM 2017

ARO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017  
Mes que se reporta: NOVIEMBRE  
Fecha de elaboración del Documento: 15-de-17

Responsable Institucional de: **Planificación**  
 Nombre: **L.C.E. Alfonso Martínez López**  
 Cargo: **Vice-Rector de Administración**  
 Teléfono: **Teléfono: (020) 372 07 15, Ext.: 200**  
 Correo electrónico: **vicar@unilima.edu.pe**

Nombre de la Institución: **Universidad de la Cañada**  
 Entidad Federativa: **Quauacá**  
 Clave única: **011**  
 CIEBA: **20MS-0035V**

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				MONTOS TOTAL PARA LA OBRA (pesos actuales)		No. de m2	Avance físico	Recursos asignados	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, causas de cambio, causas de devoluciones	Descripción de la actividad a utilizar
		FAM	OTROS RECURSOS (pesos actuales)		Total Recursos para la obra	No. de m2								
			Horizonte	Monto			Monto							
1	Formación de un Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, Tercera Etapa	3,182,000.00	FAM 2015 FAM 2016	680,000.00	4,862,000.00	300	61.00	1,481,266.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Primer semestre (1-10) liquidado. Se han realizado trabajos de terreno, se han comprado los materiales para la obra, se han contratado los servicios de consultoría y se han iniciado los trabajos de construcción. Se han realizado los trabajos de terreno, se han comprado los materiales para la obra, se han contratado los servicios de consultoría y se han iniciado los trabajos de construcción.	Se han realizado los trabajos de terreno, se han comprado los materiales para la obra, se han contratado los servicios de consultoría y se han iniciado los trabajos de construcción.	Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, Tercera Etapa	
2	Comunicación de los estudios para la construcción de la Universidad de la Cañada	4,898,217.00		0	4,898,217.00	600	22.00	620,234.00	4,320,000.00	4,320,000.00	Se han realizado los trabajos de terreno, se han comprado los materiales para la obra, se han contratado los servicios de consultoría y se han iniciado los trabajos de construcción.	Se han realizado los trabajos de terreno, se han comprado los materiales para la obra, se han contratado los servicios de consultoría y se han iniciado los trabajos de construcción.	Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, Tercera Etapa	
3	Equipamiento de Aula y Mantenimiento de Computadoras en la Universidad de la Cañada	708,201.00		0	708,201.00	100	0.00	0.00	708,201.00	708,201.00	Se han realizado los trabajos de terreno, se han comprado los materiales para la obra, se han contratado los servicios de consultoría y se han iniciado los trabajos de construcción.	Se han realizado los trabajos de terreno, se han comprado los materiales para la obra, se han contratado los servicios de consultoría y se han iniciado los trabajos de construcción.	Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, Tercera Etapa	
<b>TOTAL</b>		<b>8,788,418.00</b>		<b>680,000.00</b>	<b>9,468,418.00</b>	<b>1000</b>	<b>83.00</b>	<b>2,101,500.00</b>	<b>8,366,918.00</b>	<b>8,366,918.00</b>				

Arq. Melany Cuevas Manuel

Dr. Modesto Sierra Vazquez.











