



**UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA**  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

*"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL"*

**Oficio No. VRAD/E/012/2017.**

Teotitlán de Flores Magón, Oax., a 08 de enero de 2018.

**DOCTOR**  
**SALVADOR ALEJANDRO MALO ALVAREZ**  
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA DGESU  
P R E S E N T E:

Por este conducto le informo los avances de las obras apoyada a través del Recurso FAM 2017 exponiendo lo siguiente:

Descripción de la Obra	Avance	
	Físico	Financiero
Terminación de un Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, tercera etapa.	77%	75.31%
Construcción de un Instituto para Profesores de la Universidad de la Cañada.	50%	48.11%
Equipamiento de Aulas y Modernización de Luminarias en la Universidad de la Cañada.	100%	100%

Anexo archivo en Excel para los fines que convengan.

Por lo antes expuesto, remito a usted el reporte actualizado en archivo electrónico formato Excel y de manera electrónica a los correos [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx) y [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx)

Sin otro particular, le reitero mi más distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

**L.C.E. ALFONSO MARTÍNEZ LÓPEZ**  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ. - Rector de la Universidad de la Cañada. - Para su superior conocimiento.  
DR. ISAÍAS ELIZARRARAZ ALCARAZ.- Director de Fortalecimiento Institucional.- para su conocimiento.  
Expediente.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

DICIEMBRE

Fecha de elaboración del Documento:

09-ene-18

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>		<b>Planeación</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>		<b>Nombre</b>		L.C.E. Alfonso Martínez López	
Universidad de la Cañada		<b>Cargo</b>		Vice-Rector de Administración	
<b>Entidad federativa:</b>		<b>Teléfono</b>		Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 200	
Oaxaca		<b>Correo electrónico</b>		vice_admin@unca.edu.mx	
<b>Claveinst 911</b>					
20MSU0032V					

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA				AVANCE						
		MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/cts.)			No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	
		FAM	OTROS RECURSOS									Total Recursos para la obra
			Nombre	Monto								
1	Terminación de un Laboratorio de Investigación en la Universidad de la Cañada, Tercera Etapa	3,192,000.00	*FAM 2015 *FAM 2016 *FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	\$1,823,803.96	4,715,803.96	399	77.60	2,403,981.00	788,019.00	Instalaciones eléctricas impermeabilización	Debido a los temblores, condiciones climáticas, presencia de lluvia continuas y situaciones adversas al contratista, se retrasó de manera considerable, por lo que la contratista solicitó una prórroga, misma que fue autorizada por la UNCA.	Lamparas tipo led, W.C. con sistema dual ahorrador de agua, llave ahorrador para lavabo y equipos de Aire acondicionado Ecológico.
2	Construcción de un Instituto para Profesores en la Universidad de la Cañada.	4,856,211.00	*FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL	806,228.76	5,285,439.76	559	50.00	2,337,997.93	2,521,213.07	Construcción de muros de labio de la region, cadenas y castillos	Debido a los temblores, condiciones climáticas, presencia de lluvia continuas y situaciones adversas al contratista, se retrasó de manera considerable, por lo que la contratista solicitó una prórroga, misma que fue autorizada por la UNCA.	Lamparas tipo led, W.C. con sistema dual ahorrador de agua y llave ahorrador para lavabo.
3	Equipamiento de Aulas y Modernización de Luminarias en la Universidad de la Cañada.	790,231.19	*FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2016	892,349.00	1,282,580.19			786,838.63	392.56	OBRA CONCLUIDA	OBRA CONCLUIDA	luminarias tipo punta poste con lamparas led s., y equipos de Aire acondicionado Ecológico.
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8,841,442.19</b>		<b>2,422,181.72</b>	<b>11,263,623.91</b>	<b>957.67</b>						

Dr. Modesto Seara Vazquez.

L.C.E. Alfonso Martínez López.

Universidad de la Cañada.  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Arg. Melany Cuevas Manuel



Obras y Mantenimiento
Arq. Melany Cuevas Manuel
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: (236) 372 07 15, Ext.: 208
<a href="mailto:melany60@hotmail.com">melany60@hotmail.com</a>

JUSTIFICACION														JUSTIFICACION					
Obra de continuidad										Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos
SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico						
				Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total				
X		2015	2016	2015 y 2016	867,879.00	-	-	0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	193	102	295	27	27	54	X	X	X	X
X								0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	193	102	295	27	27	54	X	X	X	X
X								0.00	Ingeniería en Agroindustrias, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Farmacobiología, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Química Clínica y Licenciatura en Nutrición	193	102	295	45	53	98	-	-	-	-











